



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Ampliação e Reforma da Câmara Municipal de Formoso do Araguaia - TO
Local: Formoso do Araguaia - TO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	572,59	0,38%	572,59	100%	-	-	-	-	-	-	572,59	100%
2.0	DEMOLICAO	5.496,48	3,67%	5.496,48	100%	-	-	-	-	-	-	5.496,48	100%
3.0	INFRAESTRUTURA	8.635,08	5,77%	6.044,56	70%	2.590,52	30%	-	-	-	-	8.635,08	100%
4.0	SUPRA-ESTRUTURA	26.122,59	17,45%	7.836,78	30%	18.285,81	70%	-	-	-	-	26.122,59	100%
5.0	PISO	12.178,80	8,14%	3.653,64	30%	8.525,16	70%	-	-	-	-	12.178,80	100%
6.0	COBERTURA	17.374,19	11,61%	-	-	-	-	10.424,51	60,00%	6.949,68	40,00%	17.374,19	100%
7.0	VEDAÇÃO	13.706,91	9,16%	-	-	2.741,38	20%	10.965,53	80,00%	-	-	13.706,91	100%
8.0	ESQUADRIAS/VIDROS	10.070,70	6,73%	-	-	-	-	10.070,70	100,00%	-	-	10.070,70	100%
9.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	15.806,01	10,56%	3.161,20	20%	6.322,40	40%	6.322,40	40,00%	-	-	15.806,01	100%
10.0	PINTURA	19.610,18	13,10%	3.922,04	20%	1.961,02	10%	5.883,05	30,00%	7.844,07	40,00%	19.610,18	100%
11.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	8.939,64	5,97%	-	-	4.469,82	50%	4.469,82	50,00%	-	-	8.939,64	100%
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2.676,85	1,79%	1.338,43	50%	1.338,43	50%	-	-	-	-	2.676,85	100%
13.0	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.950,02	1,30%	-	-	-	-	-	-	1.950,02	100,00%	1.950,02	100%
14.0	INSTALAÇÃO DE ESGOTO	6.419,32	4,29%	-	-	6.419,32	100%	-	-	-	-	6.419,32	100%
15.0	SERVIÇOS DIVERSOS	136,34	0,09%	-	-	-	-	-	-	136,34	100,00%	136,34	100%
TOTAL GERAL DA OBRA		149.695,71	100,00%	32.025,72	21,39%	52.653,86	35,17%	48.136,01	32,16%	16.880,11	11,28%	149.695,71	100,00%
TOTAL ACUMULADO				32.025,72	21,39%	84.679,58	56,57%	132.815,59	88,72%	149.695,71	100,00%		


Luan de Alencar Borges
Engº Civil CREA 305695/D-TO


Josafá Paz de Souza
Presidente da Câmara Municipal